

# 國立臺灣海洋大學 109 學年度第 2 學期臨時校務發展委員會 書面審查紀錄

書面審查時間：110 年 5 月 6 日-5 月 12 日

紀錄：莊立在

當然委員：許校長泰文、李副校長明安、莊副校長季高、張副校長志清、林教務長泰源、李研發長光敦、鄭學務長學淵、顧總務長承宇、鄭圖資長錫齊、陳國際長義雄、共同教育中心謝主任玉玲、海洋中心黃主任志清、臺灣海洋教育中心張主任正杰、海事發展與訓練中心郭主任俊良、產學營運總中心龔主任瑞林、職業安全衛生中心陳主任宏瑜、海大附中陳校長世程、海運暨管理學院盧院長華安、生命科學院許院長濤、海洋科學與資源學院廖院長正信、工學院莊院長水旺、電機資訊學院卓院長大靖、人文社會科學院蕭院長聰淵及海洋法律與政策學院饒院長瑞正

推選委員：(各學院代表及行政人員、學生代表)

海運暨管理學院：	賴委員禎秀、楊委員明峯、桑委員國忠
生命科學院：	蔡委員敏郎、蔡委員國珍、林委員正輝
海洋科學與資源學院：	方委員天熹、劉委員光明、蔡委員安益
工學院：	田委員華忠、辛委員敬業、郭委員世榮
電機資訊學院：	王委員榮華、趙委員志民、張委員麗娜
人文社會科學院：	張委員景福
共同教育中心：	簡委員卉雯、蔡委員琪揚
行政人員代表：	靳委員惠如(圖資處)
學生代表：	陳委員品好(學生會會長)

## 一、報告事項

- (一)本次提案討論議題為重大校務發展事項，因具時效性需送 110 年 5 月 27 日本學期校務會議審議，考量後續時程緊湊及各委員教學研究工作繁忙，奉校長核示本案採書面審查方式進行，以合乎會議程序嚴謹與完整。
- (二)本次書面審查時間：110 年 5 月 6 日-5 月 12 日；校務發展會議委員人數共 44 人，書面審查回收計 41 份，3 份未回覆。
- (三)投票結果如有過半數以上委員勾選通過，則視為通過，並納入 109 學年度第 2 學期臨時校務發展委員會會議紀錄中；簽請校長核示後，以電子郵件寄送會議紀錄供委員存參，並公告於研發處企劃組「會議紀錄」網站(<https://research.ntou.edu.tw/p/405-1021-43720,c7247.php?Lang=zh-tw>)。

## 二、提案審查

提 案

提案單位：馬祖行政處

案 由：有關「馬祖校區學生宿舍新建工程」調增總工程經費一案，提請審議。

說 明：

- 一、依本校新興工程支應原則辦理。
- 二、旨揭工程原經 107 年 11 月 7 日校務基金管理委員會議及 107 年 11 月 22 日校務會議通過，108 年 3 月 19 日校務基金管理委員會提案二決議總預算為新臺幣 4,980 萬元整，全額由募款支應。惟工程招標因近期疫情、全國大缺工造成鋼筋、混凝土、模板、人工等單價上漲、加上北竿地處離島招標不易等因素，經總務處營繕組於 109 年 12 月 29 日及 110 年 1 月 7 日進行開標，皆因無廠商投標而流標，因建造執照期限將至，總務處營繕組於 110 年 1 月 7 日會同校長、總務長、馬祖行政處召開流標兩次之因應對策會議，會議結論依建築師建議調增總工程經費新臺幣 900 萬元整，並由校統籌設備費支應。
- 三、經費及期程：本案所需經費為新臺幣 5,880 萬元，其中 4,980 萬元仍繼續募款，增加之 900 萬元擬依校長核定簽由校統籌設備費支應。本案已於 110 年 2 月 4 日決標，預計 110 年 4 月開工，111 年底完工啟用。
- 四、本案業經 110 年 3 月 11 日 109 學年度第 2 學期第 1 次校務基金管理委員會議審議通過。

決 議：校務發展會議委員計 44 人，審查結果 41 人勾選同意，獲過半數委員同意，本案通過，後續提送校務會議審議。

※檢附書面審查意見彙整表。

國立臺灣海洋大學 109 學年度第 2 學期臨時校務發展委員會議  
書面審查意見彙整表  
(委員意見總計 4 件)

序號	單位	姓名	委員意見
1	圖資處	鄭錫齊委員	1、同意本案。 2、在經費沒有問題的情況下，解決目前施工上的問題，個人同意提案。
2	海事發展與訓練中心	郭俊良委員	1、同意本案。 2、樂觀其成。
3	海大附中	陳世程委員	1、必須要做的工程。 2、必須如質如實的完成。 3、已經經過審議。 4、同意辦理。
4	生科院	許濤委員	1、同意本案。 2、同意調增總工程經費。